

## Statusbericht Projekt NNSK2010

Wir stellen Ihnen den zeitlichen Ablauf der wichtigsten Entscheidungen und Arbeiten im Rahmen des Projektes NNSK2010 vor.

### 2005 Vision


Der Präsident Robert Rathmayr konfrontiert den Verwaltungsrat mit der Notwendigkeit zur Erneuerung der Anlage und dass man nicht bis 2010 warten kann um das Umbauprojekt zu lancieren. Da die Baurechtsverträge per Ende 2010 ablaufenden und sich der VR bereits zum jetzigen Zeitpunkt über die Entwicklung der Anlage Gedanken machen muss ist diese Idee zu verfolgen.

### 2006 Planung


Der VR stellt die Projektidee am Infoabend im November (anschliessend an die 28. GV) vor.

### 2007 Projekt

Die Variante C- wird an der 29. GV vorgestellt.




### 2007 neuer Setup des Projektes "Kandersteg plus"



Das Patronat wird 2007 wie folgt zusammengesetzt.

<b>Vorname</b>	<b>Name</b>	<b>Funktion</b>
Adolf	Ogi	Alt Bundesrat, Vorsitzender Patronat
Adrian	Amstutz	Nationalrat, Exekutivrat Swiss Olympic
Hansruedi	Wandfluh	Nationalrat, Planungsregion
Bruno	Marazzi	CEO Bauunternehmung
Simon	Ammann	4-facher Olympiasieger, 2-facher Weltmeister
Andrea	Zryd	ehem. Grossrätin
Hippolyt	Kempf	BASPO
Roland	Huber	Direktor Adelboden Tourismus
Bruno	Kernen	Abfahrtsweltmeister
Heinz	Egli	Helvetia Versicherungen
Barbara	Jost	Gemeinderatspräsident

✚ 2008 Entwicklung des Programms „Take off West“



✚ 30. Juni 2009, Abgabe des Dossier an die Gemeinde Kandersteg

✚ 30. Oktober 2009, Infoanlass im Kongressaal

✚ 27. November, Ein JA an der Gemeindeversammlung zum finanziellen Beitrag der Gemeinde in der Höhe von 1,2 Mio

✚ Dezember 2009 / Januar 2010

\_Workshops mit div. Vereinen und interessierten Personen um die Bedürfnisse sowie Anforderungen an den künftigen Betrieb zu definieren.

#### 🚩 Erstes Quartal 2010

- \_Simon Amman wird an den Olympischen Winterspielen in Vancouver Canada zum zweiten Mal in seiner Karriere und als erster Sportler überhaupt, Doppelolympiasieger.
- \_Das NNSK gibt ein Pressecommuniqué heraus und informiert das Simon Amman als Mitglied ab sofort im Patronat des Projektes „NNSK2010“ mitwirkt.
- \_Vermessung des Schanzengeländes
- \_Erstellung der Pläne nach den Richtlinien der FIS für die neuen Schanzen.
- \_Konzeptionieren und Aufschalten der neuen Homepage.

#### 🚩 Zweites Quartal 2010

- \_Der Regierungsratspräsident des Kantons Bern, Hansjürg Käser empfängt eine Delegation des NNSK unter der Führung von Adolf Ogi, Andrea Zryd sowie Hans Rösti und unterstützt den Antrag des NNSK in der Höhe von einer Million Franken.
- \_Erstellung der Baupläne der neuen Schanzen sowie für das Betriebsgebäude.
- \_Erarbeiten der Projektunterlagen mit Flächenübersicht Projektbeschreibung, Baupläne, KV, etc.
- \_Medieninformation über den aktuellen Stand des Projektes.
- \_Prüfung einzelner Offerten und Präsentation der neuen Anlaufspursysteme für den Ganzjahresbetrieb.
- \_Kontaktnahme und Verhandlungen mit namhaften In- und Ausländischen Unternehmungen.
- \_Abgabe des Projektdossiers an den Kanton.

#### 🚩 Drittes Quartal 2010

- \_Kick-off NASAK4 (Nationales Sportanlagen-Konzept) zur Erarbeitung der Grundlagen für NASAK4, die als Basis dem Bundesrat im Jahre 2011 präsentiert wird.
- \_Kontakt mit potentiellen Sponsoren, Partner.
- \_Abstimmungsgespräche und Verhandlungen mit den öffentlich rechtlichen Gremien.
- \_Verhandlungen mit den Grundeigentümern um die Baurechtsverträge bis 31.12. 2012 zu verlängern.

#### 🚩 Viertes Quartal 2010

- \_Das Traktandum „NNSK22010“ wurde im Exekutivrat Swiss Olympic auf November verschoben.
- \_Der Kanton verschiebt seine Entscheidung auf November und stellt den Entscheid über den Betrag von 1 Mio in Abhängigkeit zu Swiss Olympic.
- \_Einbindung des neuen Direktors von Swiss Ski (Andreas Wenger) in die Projektleitung. Swiss Ski wird ab sofort das so genannte „Face-out“ des Projektes darstellen. Die Organisation wird angepasst.
- \_Der Kanton entscheidet am 10.11.2010 und unterstützt das Projekt mit 1 Mio. Franken, sofern sich Swiss Olympic oder das BASPO an der Finanzierung beteiligen.
- \_Swiss Ski arbeitet den Antrag an Swiss Olympic aus. Swiss Olympic wird voraussichtlich im Januar 2011 über eine Unterstützung des Projektes entscheiden.
- \_Die Projektleitung plant die künftige Organisation und erarbeitet die entsprechenden Strukturen.
- \_Der Executivrat von Swiss-Olympic spricht 2 Mio für das Projekt im Rahmen des Budgets 2012. Dies muss durch das Sportparlament im November 2011 noch frei gegeben werden.

#### 🚩 Erstes Quartal 2011

- \_Vertragsverhandlungen über evtl. Landkauf
- \_Planung der Umsetzungs- und Bauphase für 2012

#### 🚩 Zweites Quartal 2011

- \_Update der Unterlagen für Swiss Olympic für Budgetfreigabe am 18. Nov. 2011
- \_Swiss Ski und NNSK erarbeiten den Antrag an BASPO (NASAK4)
- \_Kaufvertrag über ca. 1/3 Land abgeschlossen und unterzeichnet.
- \_Verhandlungen mit verschiedenen Partnern
- \_Vorbereitung Eingabe Baugesuch
- \_Swiss Ski erhöht das Engagement auf CHF 200.000,--

#### 🚩 Drittes Quartal 2011

- \_Workshop mit FIS zur Besprechung der Bauplanung
- \_Vorbereitung der Baueingaben für die Gesamtanlage sowie für das Betriebsgebäude
- \_Erste Beträge zur Deckung der Planungskosten werden uns von Sponsoren und Privatpersonen zur Verfügung gestellt.
- \_Die künftige Struktur der Genossenschaft sowie die Struktur des Betriebes wird festgelegt.
- \_Ein erster Sponsorenvertrag für den späteren Betrieb wird abgeschlossen.
- \_Die Überarbeitung der Statuten wird begonnen.
- \_Konzepte für den Einbau von Solaranlagen werden vorgestellt.
- \_Olympiasieger Mike Schmid verhandelt mit der Projektleitung den Einbau einer Startrampe für das Sommertraining der Skicrosser.
- \_Verhandlungen über den späteren Kauf des heutigen Pachtlandes werden erfolgreich abgeschlossen.

#### 🚩 Viertes Quartal 2011

- \_Die Startrampe für Skicross wird in der Planung berücksichtigt.
- \_Lancierung des Buches von Simon Ammann und Andreas Küttel „Die ungleichen Zwillinge“
- \_Publikation der Baueingabe der Gesamtanlage
- \_Besuch in Oberstdorf und Besichtigung der Anlage und Vorstellung des Betriebs.
- \_Swiss Olympic lehnt die Unterstützung des Projektes in der Höhe von 2 Mio ab.
- \_Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ arbeitet das Projektteam am Ziel weiter und versucht in den nächsten Wochen und Monaten den Fehlbetrag von 2 Mio zu kompensieren.
- \_Aufgrund der Baupublikation sind sehr viele Bewerbungen eingegangen.
- \_Für den Betrieb nach Abschluss der Bauarbeiten hat der künftige Hauptsponsor seine Zusammenarbeit mit dem NNSK schriftlich bestätigt.

🚦 Erstes Quartal 2012

- \_ Baueingabe und Publikation Betriebsgebäude
- \_ Die Projektleitung entscheidet den Bau einer K-15 m Schanze ins Programm auf zu nehmen
- \_ Workshop zur Vorbereitung der Bauorganisation und der Ausschreibungsverfahren
- \_ Die Entwicklung eines neuen Logos wird in Auftrag gegeben
- \_ Verhandlung und Bestimmung des künftigen Notariatsbüros
- \_ Verhandlung und Bestimmung des künftigen Treuhandbüros

🚦 Zweites Quartal 2012

- \_ Einspracheverhandlungen werden geführt und teilweise erfolgreich abgeschlossen
- \_ Der Nationalrat entscheidet für die Aufstockung des Kredites NASAK4 von 50 Mio auf 70 Mio Franken im Verhältnis 2:1
- \_ Die Firma Bieri Wirtschaftstreuhand AG in Thun übernimmt die Buchhaltung des NNSK
- \_ Das Notariatsbüro Germann in Frutigen betreut die Projektleitung in rechtlichen Angelegenheiten
- \_ Der Dienstbarkeitsvertrag mit den Anstössern bezüglich Erstellung- und Unterhaltskosten für die Zufahrtsstrasse wird ausgehandelt
- \_ Das Baugesuch für die Zufahrtsstrasse wird eingereicht
- \_ Die Verhandlungen mit einem Privatsponsor werden geführt

🚦 Drittes Quartal 2012

- \_ Der Energieverbrauch für die künftige Infrastruktur wird erarbeitet
- \_ Die Verhandlungen mit einem weiteren Privatsponsor in der Höhe von 1 Mio Franken werden erfolgreich abgeschlossen
- \_ Das Marketingkonzept mit dem Privatsponsor wird festgelegt und unterzeichnet
- \_ Der Dienstbarkeitsvertrag mit den Anstössern bezüglich Erstellungs- und Unterhaltskosten für die Zufahrtsstrasse ist erarbeitet.
- \_ Der Ständerat bestätigt den Entscheid des Nationalrates und spricht sich für die Erhöhung des Kredites NASAK4 von 50 Mio auf 70 Mio Franken aus.
- \_ Der Vertrag mit dem Naming-Sponsor wird unterzeichnet.
- \_ Die Baubewilligungen für die Sanierung der Zufahrtsstrasse wurden durch den Regierungstatthalter erteilt.

🚦 Viertes Quartal 2012

- \_ Workshop für die Zusammenarbeit zwischen NNSK und Betreibergesellschaft wird durchgeführt.
- \_ Die künftige Struktur der Genossenschaft ist bestimmt.
- \_ Die Baubewilligungen für die Gesamtanlage sowie für das Betriebsgebäude wurden durch den Regierungstatthalter erteilt.
- \_ Eine Baubeschwerde betreffend Gesamtbauentscheid Betriebsgebäude und Gesamtanlage wird eingereicht.

#### 🚦 Erstes Quartal 2013

- \_Das BVE stimmt dieser Baubeschwerde zu und das Geschäft geht an den Regierungstatthalter zurück.
- \_Das Regierungstatthalteramt erteilt dem NNSK den Auftrag das Betriebskonzept mit den entsprechenden Fachberichten betreffend Lärm- und Lichtemissionen auszuarbeiten und durch die Fachstellen prüfen zu lassen.
- \_Erarbeitung des Dossiers für BASPO.

#### 🚦 Zweites Quartal 2013

- \_BASPO erteilt die Zusage zur Finanzierung in der Höhe von 2 Mio Franken.
- \_Auftragserteilung an die Firma Prona AG (Schweiz weit tätiges Ingenieurbüro für Umwelt und Sicherheit) zur Erarbeitung eines Fachberichtes zum Thema Lärm- und Lichtemissionen.
- \_Pressekonferenz zum Thema Finanzierung am 10. April 2013.
- \_Workshop des Planerteams zum Thema „Umsetzung „NNSK2010“.
- \_Vorbereitungen und Finalisierung des Vertrages für den Landkauf bei der Erbegemeinschaft Hari.
- \_Vertragsunterzeichnung am 11.6.2013
- \_Erarbeitung eines Erläuterungsberichtes zur Anpassungen des Zonenplanes und des Baureglements durch die Firma „ecoptima“ im Auftrag der Gemeinde Kandersteg

#### 🚦 Drittes Quartal 2013

- \_Gründung der Betreiberfirma ReventS GmbH am 12. August 2013
- \_Abschluss des Berichtes der Firma Prona AG und einreichen der Baubewilligung beim Regierungstatthalter
- \_Abschluss und Abgabe des Erläuterungsberichtes an die Gemeinde bzw. das AGR

#### 🚦 Viertes Quartal 2013

- \_Durchführung der VR-Sitzung und abhalten der 35. Generalversammlung
- \_Entscheid über Bauumsetzung GU oder Ingenieurbüro
- \_Gespräche mit künftigen Kandidaten des Verwaltungsrates
- \_Auflage betreffend Änderungen des Zonenplans und des Baureglements
- \_Abstimmung zur Anpassung des Zonenplanes und des Baureglements in der Gemeinde Kandersteg am 29.11.2013



🚩 Erstes Quartal 2015

- \_Kunstschneeproduktion für die Schweizermeisterschaften im Langlauf und den Langlaufverein Kandersteg.
- \_Installation einer Wetterstation und einer Webcam

🚩 Zweites Quartal 2015

- \_Demontage der bestehenden Schanzeninfrastrukturen durch heimische Gewerbebetriebe
- \_Sistierung des Betriebsgebäudes und Gespräche mit BASPO, Swiss Ski und Kanton in Sachen „hat dieser Entscheid Einfluss auf die Finanzierung?“
- \_Beginn der Bauarbeiten (Anlauf HS-106)

🚩 Drittes Quartal 2015

- \_Start der Bautätigkeiten durch regionale Unternehmer
- \_Überarbeitung des Businessplans.
- \_Ressourcen für den künftigen Betrieb neu planen.
- \_Bauführungen wurden erfolgreich durchgeführt und mit grossem Interesse besucht.
- \_Beleuchtung HS-106 vermessen
- \_Werkleitungsplan für Beschneiungsanlage, Berieselung und Elektro ausgearbeitet
- \_Überarbeitung des Bauprogramms (Terminplan)
- \_Fundamente für neue Personentransportbahn inkl. Tal- und Bergstation
- \_Anpassungen der Trainertribünen
- \_Grabarbeiten für Werkleitungen begonnen
- \_Beginn Montage der Anlaufspur HS-106
- \_Arbeiten zur Gestaltung des Geländes
- \_Betonarbeiten im Anlauf HS-27

🚩 Viertes Quartal 2015

- \_Bau der Startstufen
- \_Grabarbeiten für Beschneiungs- und Bewässerungsanlage
- \_Fundamente für Spannturm Personenbahn
- \_Bau des Fundamentriegels für Schneehaltenetze
- \_Grabarbeiten und Verlegung der Werkleitungen für Kanalisation
- \_Montage der Anlaufspur HS-106
- \_Anpassungen der Trainertürme
- \_Fundamente der Personentransportbahn
- \_Talstation und Trasse der Personentransportbahn
- \_Beleuchtungskandelaber Fundamente
- \_Gestaltung der Schanzenprofile / Aufsprungshang aller drei Schanzen.
- \_Gestaltung der Fusswege
- \_Feinplanie und Montage Vlies sowie Stahlnetze im Aufsprung der Schanzen

🚩 Erstes Quartal 2016

- \_Vorbereitungsarbeiten für den Betrieb
- \_Betriebsführung wird entscheiden
- \_Personalentscheidungen werden getroffen und Anstellungsverhandlungen geführt.

🚩 Zweites Quartal 2016

- \_Anstellung des Personals
- \_Montage der Beleuchtung HS 106
- \_Installation der Beleuchtungskörper HS 72
- \_Mattenbelegung aller drei Schanzen
- \_Aufstellen der Betriebscontainer
- \_Aufstellen der Teamcontainer

🚩 Drittes Quartal 2016

- \_Abnahmen der technischen Anlage
- \_Übergabe der gesamten Anlage an den Betrieb
- \_Eröffnungsfeierlichkeiten am 1. August 2016

Vorausschauend gesagt...

Wir hatten ein grandioses Eröffnungswochenende am 31. Juli und 1. August 2016 und dürften die Weltcupspringer aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Norwegen begrüßen.

Unter [www.nordicarena.ch](http://www.nordicarena.ch) finden Sie nähere Details über unseren Betrieb und über aktuelle Medienberichte. Kontaktieren Sie uns im Zusammenhang einer möglichen Partnerschaft oder bei Fragen unter [welcome@nordicarena.ch](mailto:welcome@nordicarena.ch).

Mit sportlichen Grüßen



Robert Rathmayr  
Projektleiter „NNSK2010“  
Geschäftsleitung Nordic Arena